

emergente al protocollo di 15/06/16 con E.P.

~~Alla Segreteria Generale Ufficio Mess~~

Al Responsabile del Servizio ing. M. Verge  
Si trasmette la presente D. D. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Palermo, li \_\_\_\_\_

Per il Dirigente del Servizio  
Il Responsabile della U.O.  
(D.ssa Inna Russo)



*UPRES*  
*Vo. Duf. x la verb.*  
*15/06/16*  
*DR*  
*per le sostituzioni*  
*(M)*  
*2/6/16*

**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E**  
**DELLE INFRASTRUTTURE**  
**UFFICIO INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL \_\_\_\_\_** 9 GIU 2016

**OGGETTO:** "Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla Torre del Rotolo dopo il civico n° 1626 in direzione Addaura - Palermo"  
Importo complessivo dei lavori: € 34.051,00  
Ribasso d'asta: 10,00 %  
Importo contrattuale dei lavori: € 23.301,32  
Codice CUP: D77B14000600004 - Codice CIG: ZC1123EF4E  
**Liquidazione e pagamento dei lavori eseguiti all'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS)**

E.P. 15 GIU. 2016

COMUNE DI PALERMO	
Ragioneria Generale	
★	10 GIU. 2016
★	
Prot. N.	1003203

**PREMESSO che:**

- a seguito di relazioni del Servizio della Protezione Civile e Sicurezza, con Disposizione di servizio n° 130 del 08.10.2014 il Capo Area ha incaricato l'Ing. A. Dino, in collaborazione con l'Esp. Geom. R. Verga e l'Arch. A. Calì, dell'Ufficio della Protezione Civile, di eseguire un sopralluogo in sito e redigere apposita perizia dei necessari interventi di mitigazione;
- dal sopralluogo dello scrivente del 9 ottobre 2014 è stato indagato il tratto di scarpata lato monte, fra i civ. 1062 e 1824, in direzione Vergine-Maria –Addaura; in prossimità della Torre saracena (zona "B1") è stata verificata la presenza di un blocco lapideo di grosse dimensioni (altezza e larghezza max rispettivamente di 10 e 15,50 m) in condizioni di stabilità precaria interessato da fratture nella zona superiore e da scalzamento al piede sul detrito di falda;
- per i motivi sopra indicati l'Ing. A. Dino, ha dichiarato, con verbale del 24.10.2014 (v. **All.to n° 1**), che sussistono i motivi di somma urgenza di cui al c. 1 dell'art. 176 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per la predisposizione di un intervento di messa in sicurezza del masso lapideo, ed ha trasmesso tale verbale, in uno con la relazione della perizia estimativa, ai competenti Uffici comunali;

**ATTESO che:**

- si è reso necessario procedere senza indugio all'esecuzione dei lavori di somma urgenza affidandoli ad un'Impresa di verificata e comprovata esperienza nella realizzazione di tale tipologia di interventi, individuata nell'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS), con sede in Via Ponte d'Uscio, n° 2/c - Borno (BS);
- l'Ing. A. Dino, n.q. di Responsabile dei lavori, ha pertanto redatto in data 28.10.2014 il verbale di affidamento dei *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla Torre del Rotolo, dopo il civ n° 1626 in direzione Addaura"* (v. **All.to n° 2**) all'Impresa DAPAM s.r.l. con una stima sommaria dei lavori pari a circa € 27.000,00; considerata la complessità e pericolosità dell'intervento è stato proposto ed accettato dall'impresa un ribasso del 10%;
- in data 28.10.2014 l'Ing. A. Dino ha formalmente consegnato i lavori all'Impresa, giusta verbale redatto in pari data;
- i lavori da eseguire sono stati previsti in apposita perizia, dell'importo complessivo in c.t. di € 34.051,00, di cui € 23.301,02 per lavori, compresi oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 10% concordato con l'Impresa DAPAM s.r.l., ed € 10.794,84 per somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale;
- con D.D. n° 539 del 06.11.2014 sono stati approvati il verbale di somma urgenza del 24.10.2014 e l'atto di affidamento dei lavori all'Impresa DAPAM s.r.l. del 28.10.2014;
- con D.D. n° 552 del 13.11.2014 il Capo Area ha incaricato l'Ing. A. Dino n.q. di R.U.P. e l'Arch. A. Calì n.q. di Supporto al R.U.P. e l'Esp. Geom. R. Verga n.q. di Direttore dei lavori;

**CONSIDERATO che:**

- con Deliberazione di G.C. n° 195 del 21.11.2014 (v. **All.to n° 3**) sono stati approvati la perizia redatta ed i conseguenti lavori da eseguirsi ed è stato autorizzato l'impiego dell'importo complessivo di € 34.051,00, giusta disimpegno della somma stessa dall'esistente copertura del sub-impegno 2003/552/3 23, quali economie utilizzabili nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato degli *"Interventi di manutenzione di pareti e scarpate rocciose e di manutenzione di strutture di salvaguardia esistenti – anno 2009"* in corso di definizione, a cura del R.U.P. Ing. A. Dino;
- con D.D. n° 05 del 05.12.2014 (v. **All.to n° 4**) è stato formalmente autorizzato l'impegno dell'importo necessario per la realizzazione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;
- tali somme sono inserite nel capitolo di uscita n° 23278/10 Fun. 9 Serv. 1;
- all'appalto in oggetto è stato assegnato il codice CUP: D77B14000600004 ed il codice CIG: ZC1123EF4E;
- la durata dei lavori è stata prevista in 30 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna, con la fine dei lavori prevista entro il 29.11.2014;
- l'importo complessivo della perizia ammonta ad € 34.051,00, di cui € 23.301,02 per

lavori, compresi oneri di sicurezza, ed € 10.794,84 per somme a disposizione dell'Amm.ne comunale, con il seguente quadro economico:

<b>A) I lavori al lordo</b>	<b>€ 25.746,98</b>	
di cui, per oneri di sicurezza (5 % )	€ 1.287,35	
I lavori a base d'asta	€ 24.459,63	
a detrarre ribasso concordato con l'Impresa del 10%	€ 2.445,96	
lavori	€ 22.013,67	
a sommare oneri di sicurezza	€ 1.287,35	
a1) importo di contratto	€ 23.301,02	€ 23.301,02
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
b1) - interventi in economia	€ 500,00	
b2) - imprevisti 5%	€ 1.287,35	
b3) - IVA su lavori e imprevisti (A+b2) al 22%	€ 5.947,55	
b4) - oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
b5) - competenze tecniche	€ 519,94	
b6) - assicurazione dipendenti	€ 500,00	
b7) - prove ed indagini in sito	€ 1.000,00	
Sommano B	€ 10.794,84	€ 10.794,84
Totale (A1 + B)		€ 34.050,86
In c.t.		€ 34.051,00

- a seguito di modeste variazioni di quantità delle lavorazioni il suddetto quadro economico è stato rimodulato con un importo complessivo sempre pari ad € 34.051,00, di cui € 26.627,37 per lavori, compresi oneri di sicurezza per € 1.331,37, ed € 7.423,63 per somme a disposizione dell'Amm.ne comunale;
- nell'ambito della Circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture Mobilità del 01.02.2016: "*Linee guida "Varianti in corso d'opera". Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 Varianti in corso d'opera. Art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Chiarimenti interpretativi e modalità procedurali"* la tipologia di variante nel caso in esame rientra nel "*caso 3): le varianti per migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera"* che "*prevede la facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche al progetto approvato, al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera"*, che "*la variazione può essere in aumento o in diminuzione. Laddove trattasi di variazione in aumento, l'importo in aumento della variazione non potrà eccedere il valore del 5% dell'importo originario del contratto"* e che, infine, "*l'importo in aumento dovrà trovare copertura nel quadro economico del progetto, limitatamente all'utilizzo delle somme disponibili"*;
- per quanto previsto dalla Circolare di cui sopra, fermo restando che, trattandosi di interventi di somma urgenza, non è stato redatto un vero e proprio progetto dettagliato bensì una perizia estimativa e che le motivazioni di tale modesta variazione dell'importo contrattuale sono dovute ad una modesta maggiore estensione della rete metallica di rafforzamento corticale della parte rocciosa ai lati del masso lapideo consolidato, ritenuta necessaria a seguito di controlli dei rilievi in parete, è stato pertanto redatto "un quadro comparativo tra lo stato finale ed il progetto approvato", di seguito riportato, "redatto nei modi già descritti al caso 1)" con una variazione in aumento dell'unica categoria omogenea (OS.12B) prevista in appalto di € 796,75, rientrante nell'ambito del 5% dell'importo dei lavori:

**Progetto approvato**

<b>A) I lavori al lordo</b>	<b>€ 25.746,98</b>
di cui, per oneri di sicurezza (5 % )	€ 1.287,35
I lavori a base d'asta	€ 24.459,63
a detrarre ribasso concordato del 10%	€ 2.445,96
lavori	€ 22.013,67

a sommare oneri di sicurezza	€	<u>1.287,35</u>	
a1) importo di contratto	€	<b>23.301,02</b>	€ <b>23.301,02</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			
b1) - interventi in economia	€	500,00	
b2) - imprevisti 5%	€	1.287,35	
b3) - IVA su lavori e imprevisti (A+b2) al 22%	€	5.947,55	
b4) - oneri di accesso a discarica	€	1.000,00	
b5) - competenze tecniche	€	519,94	
b6) - assicurazione dipendenti	€	500,00	
b7) - prove ed indagini in sito	€	<u>1.000,00</u>	
Sommano	B	€ <b>10.794,84</b>	€ <b>10.794,84</b>
Totale (A1 + B)			€ <b>34.050,86</b>
In c.t.			€ <b>34.051,00</b>

**Stato finale (1° ed ultimo S.A.L.)**

<b>A) I lavori al lordo</b>	€	<b>26.627,37</b>	
di cui per oneri di sicurezza (5 % )	€	1.331,37	
a detrarre ribasso del 10%	€	<u>2.529,60</u>	
importo lavori al netto ribasso d'asta	€	22.766,40	
a sommare oneri di sicurezza	€	<u>1.331,37</u>	
A1) importo netto totale lavori	€	<b>24.097,77</b>	€ <b>24.097,77</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			
b1) - interventi in economia	€	-----	
b2) - imprevisti 5%	€	-----	
b3) - IVA su lavori e impr (A1+b2) al 22%	€	5.301,51	
b4) - oneri di accesso a discarica	€	901,82	
b5) - competenze tecniche	€	700,00	
b6) - assicurazione dipendenti	€	500,00	
b7) - prove ed indagini in sito	€	<u>2.549,76</u>	
Sommano	B	€ <b>9.953,09</b>	€ <b>9.953,09</b>
Totale (A1 + B)			€ <b>34.050,86</b>
In c.t.			€ <b>34.051,00</b>

Nell'ambito del quadro economico sono state altresì rimodulate le somme a disposizione dell'Amm.ne comunale;

- a seguito alla richiesta del Direttore dei lavori con nota del 21.11.2014 (v. All.to n° 5) è stata assegnata una proroga di 40 gg all'Impresa esecutrice dei lavori, iniziata dopo l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza del masso lapideo di che trattasi, proroga resasi necessaria per problematiche di carattere logistico - organizzativo con altri enti interessati dalle attività in esame. La data di ultimazione dei lavori è stata spostata al 08.01.2015, giusta proroga del R.U.P. del 24.11.2014;

**CONSIDERATO che:**

- il 29.06.2015 è stato redatto il verbale definitivo di ultimazione dei lavori (v. All.to n° 6);
- nel luglio 2015 il Direttore dei lavori ha trasmesso allo scrivente RUP la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 20.01.2015 (v. All.to n° 7) per un importo netto complessivo, compresi oneri di sicurezza, di € **24.097,77**, dichiarando che gli oneri della sicurezza erano congrui agli apprestamenti posti in opera per l'esecuzione dei lavori;
- in data 19.01.2016 è stato emesso il certificato di pagamento n° 1 dell'importo netto di € **23.977,28**, esclusa I.V.A. al 22% (v. All.to n° 8);
- l'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS) ha trasmesso allo scrivente Ufficio la fattura elettronica n° FE-01-2016 del 19.01.2016, di importo pari ad € **23.977,28**, esclusa I.V.A. al 22%, per i lavori di che trattasi (v. All.to n° 9);

- la suddetta fattura della Ditta DAPAM s.r.l. n° FE-01-2016 del 19.01.2016 è stata inserita nel sistema telematico SIB dell'Amm.ne comunale, giusta registrazione SIB n° 2353/2016 e PAF n° 1108/2016;

**CONSIDERATO altresì che:**

- dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) prot. n° INPS\_3260177 (v. **All.to n° 10**) valida fino al 29.07.2016, risulta che l'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS) è in regola nei confronti dell'INAIL, INPS e della Casse Edili;
- con verifica telematica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, eseguita in data 09.06.2016, la Società Equitalia ha accertato (Identificativo Univoco Richiesta n° 201600000789396) che l'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS) è un "Soggetto non inadempiente" (v. **All.to n° 11**);
- l'emissione del presente atto interviene a valle dei controlli della D.L. ex cc. 2 e 3 dell'art. 48 del Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 44/2001 e di quelli del R.U.P. di cui al comma 6 lettera "b" e "c" dell'art. 48 del Regolamento stesso;

**ACCERTATA**

- la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dei commi 2, 3 e 6 lettere "b" e "c" – dell'art. 48 del Regolamento di Contabilità;

**VISTO:**

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento - D.P.R. n° 207/2010;
- la Circolare dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 01.02.2016: "*Linee guida "Varianti in corso d'opera". Legge regionale 12 luglio 2011*";
- il verbale di somma urgenza del 24.10.2014;
- l'atto di affidamento dei lavori del 28.10.2014 alla Ditta DAPAM s.r.l., registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio Locale di Borno (BS) al n° 91 - Serie 3 del 14.10.2015;
- la fattura n° FE-01-2016 del 19.01.2016 dell'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS);
- il "D.U.R.C." dell'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS);
- la verifica telematica Equitalia dell'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS);
- la comunicazione ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. n° 136/2010 e ss.mm.ii. resa dal Rappresentante legale dell'Impresa DAPAM s.r.l. in data 28.10.2014, trasmessa con nota e-mail assunta al prot. Ufficio Infrastrutture n° 875449 in pari data (v. **All.to n° 12**);

**Per tutto quanto sopra esposto, accertato e considerato**, conclusa l'attività istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 10/91, si riporta l'esito dell'istruttoria procedimentale seguita, ritenendo che **OCCORRE:**

- **liquidare** le spettanze per i "*Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla Torre del Rotolo dopo il civico n° 1626 in direzione Addaura – Palermo*" eseguiti a tutto il 20.01.2015, per un importo complessivo di **€ 29.252,28 (euroventinovemiladuecentocinquanta due/28)**, compresa I.V.A. al 22% a fronte della fattura dell'Impresa DAPAM s.r.l. n° Fe-01-2016 del 19.01.2016 prot. SIB n° 2535/2016;
- **scindere**, ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b) della L. n° 190/2014 (c.d. split payment), **il pagamento della suddetta somma in due parti:**
  - l'importo di € 23.977,28 (imponibile della fattura) in favore dell'Impresa DAPAM s.r.l.;
  - l'importo di € 5.275,00 (I.V.A. al 22%) all'Erario dello Stato;
- **pagare all'Impresa DAPAM s.r.l.**, con sede legale in Via Ponte d'Uscio, n° 6 – Borno (BS), l'importo di **€ 23.977,28 (euroventitremilanovecentosettantasette/28)**.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato nella suddetta fattura:


Banca UNICREDIT - Agenzia di BOARIO TERME (BS)

Codice IBAN: IT 52 H02008 54440 000102361719

- **pagare all'Erario dello Stato** l'importo di **€ 5.275,00 (eurocinquemiladuecento-settantacinque/00)**;


Il R.U.P.

(Ing. Antonio Dino)



IL RESPONSABILE P.O.

(Ing. Massimo Verga)



#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

#### VISTO:

- la superiore relazione tecnico-amministrativa del R.U.P., resa anche ai sensi dell'art. 6 comma 2bis della L.R. n° 10/91 e condivisi i contenuti in essa riportati;
- l'art. 6 comma 2bis della L.R. n° 10/91;
- la conformità accertata dal R.U.P. della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dei commi 2, 3 e 6 lettere "b" e "c" - dell'art. 48 del Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

- **liquidare** le spettanze per i "Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla Torre del Rotolo dopo il civico n° 1626 in direzione Addaura - Palermo" eseguiti a tutto il 20.01.2015, per un importo complessivo di **€ 29.252,28 (euroventinovemiladuecentocinquantaquattro/28)**, compresa I.V.A. al 22% a fronte della fattura dell'Impresa DAPAM s.r.l. n° FE-01-2016 del 19.01.2016 prot. SIB n° 2535/2016;
- **scindere**, ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b) della L. n° 190/2014 (c.d. split payment), **il pagamento della suddetta somma in due parti:**
  - l'importo di € 23.977,28 (imponibile della fattura) in favore dell'Impresa DAPAM s.r.l.;
  - l'importo di € 5.275,00 (I.V.A. al 22%) all'Erario dello Stato;

- **pagare all'Impresa DAPAM s.r.l.**, con sede legale in Via Ponte d'Uscio, n° 6 - Borno (BS), l'importo di **€ 23.977,28 (euroventitremilanovecentosettantasette/28)**.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato nella suddetta fattura:

Banca UNICREDIT - Agenzia di BOARIO TERME (BS)

Codice IBAN: IT 52 H02008 54440 000102361719

- **pagare all'Erario dello Stato** l'importo di **€ 5.275,00 (eurocinquemiladuecento-settantacinque/00)**;

La spesa necessaria per il pagamento delle spettanze all'Impresa DAPAM s.r.l. ed all'Erario dello Stato per i lavori di cui sopra, di importo complessivo di € 29.252,28, compresa I.V.A. al 22%, è inserita nel quadro economico della perizia di somma urgenza approvato e rimodulato come in premessa, e trova copertura nel capitolo di uscita n° 23278/10, dell'importo di € 34.051,00, impegno 3162 del 2015.

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INFRASTRUTTURE

(Ing. Condetto Di Mauro)



#### CONTROLLO DELLA RAGIONERIA GENERALE

Si attesta che il controllo previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 è stato effettuato con esito positivo

Palermo, li

#### IL RAGIONIERE GENERALE

(D.ssa Carmela Agnello)

F.to il Dirigente  
di Ragioneria  
U.O.C. CO.PP.

F.to il Ragioniere  
Generale

Il Responsabile della UOC  
(Dott.ssa Anna Russo)

