



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2007-2013



MIUR



AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**Direzione Didattica "Alcide De Gasperi"**

P.zza Papa Giovanni Paolo II, 24 - 90146 Palermo - Codice Fiscale 80025420821 -

Tel. 091513992 - Fax 0916702949

e-mail: [paee013002@istruzione.it](mailto:paee013002@istruzione.it) pec: [paee013002@pec.istruzione.it](mailto:paee013002@pec.istruzione.it)

[www.primariadegasperipa.it](http://www.primariadegasperipa.it)

**CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO**

**Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C**

"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

**PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013**

**ASSE II- "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C ANNUALITA' 2012**

**POR-FESR-2007- IT 16 1 PO 004**

**AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM PROT. AOODGAI/7667 DEL 15/06/2010**

**COD. C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1203 CUP D78G10001270007**

**COD. C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-747 CUP CUP D78G10001050007**

Prot. nr. 5124 FESR ASSE II

Palermo 27/04/2017

Agli atti - sede

Al sito Web della scuola

Al sito web del comune di Palermo

***Determinazione del Dirigente Scolastico***

***Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione per la riqualificazione energetica e l'adeguamento dell'impianto elettrico ed antincendio alle norme vigenti del plesso "Alcide De Gasperi"***

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

PREMESSO che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2007-2013



MIUR



**PO FESR**  
Sicilia 2007/2013

AMBIENTI DELL'APPRENDIMENTO (FESR)

- PREMESSO che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- PREMESSO che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- PREMESSO che questa Istituzione Scolastica e l'Ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di qualificazione, in data 14/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art.15 Legge 241/90 allo scopo di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;
- PREMESSO che l'Autorità di Gestione, con nota n. AOODGAI/1129 del 25/01/2013 , ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento per un importo pari a € 349.964,93 per la realizzazione del Piano di intervento denominato " PON FESR 2007-2013 ASSE II "Qualità degli Ambienti Scolastici" presentato da questa Istituzione Scolastica, come sopra specificato;
- VISTA l'autonominazione del Rup prot. 5347 /Fesr Asse II del 20/11/2012 del Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Giovanna Granata,
- VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 70 del 29/04/2014 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base d'asta pari ad € 211.646,95 ( duecentoundicimilaseicentoquarantasei/95) soggetto a ribasso oltre ad € 32.017,44 per oneri della manodopera ed € 8.489,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre iva – per un importo complessivo di € 252.154,29
- VISTA la Determinazione a contrarre prot .n.5379 /FESR Asse II del 12/11/2014 che dà l'avvio alla procedura di gara;
- VISTO il Bando di Gara mediante procedura aperta prot. n. 5380 FESR Asse II del 12/11/2014 completo dei suoi allegati;
- VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1728 del 02/04/2015 all'Impresa GRM Costruzioni s.r.l. con sede in Corso Generale dei Medici ,68- Alcamo (Tp);
- VISTA la Determinazione prot. 2535 del 19/05/2015 di nomina quale Direttore dei Lavori del Geom. Birriola Luigi;
- VISTO il Contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria GRM Costruzioni s.r.l. con sede in Corso Generale dei Medici ,68- Alcamo (Tp) Prot. 3215 FESR Asse II Reg. Rep: nr. 1 del 22/06/2015 , registrato in data 08/07/2015 per via telematica presso Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Palermo 1 - con n. 7753 serie LT, con un ribasso del 35,994% sull'importo a base d'asta di 211.646,95 e quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 175.974,09 compreso € 32.017,44 per oneri della manodopera ed € 8.489,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 175.974,09 , oltre IVA
- VISTO che in data 23 giugno 2015 prot. 3247 FESR Asse II è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa appaltatrice;

- VISTO che i lavori consegnati in data 23 giugno 2015 come da verbale prot.3247 FESR Asse II , prevedevano l'esecuzione, l'ultimazione e la consegna entro il termine del 20/12/2015, allo scadere di 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori prot. N. 1208 del 02/03/2016 emesso dal Direttore dei Lavori con il quale si certifica che i lavori possono considerarsi ultimati in data 03/02/2016 con 45 gg. di ritardo rispetto al tempo utile di contratto , per cui si deve applicare la penale prevista dall'art.18 del capitolato speciale di appalto , pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo ;
- VISTA la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Birriola Luigi, prot. 11535 FESR Asse II del 21/03/2017 con il quale si certifica che le opere suddette eseguite dall' Impresa GRM Costruzioni s.r.l. con sede in Corso Generale dei Medici ,68- Alcamo (Tp) in base al Contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria GRM Costruzioni s.r.l. con sede in Corso Generale dei Medici ,68- Alcamo (Tp) Prot. 3215 FESR Asse II Reg. Rep: nr. 1 del 22/06/2015 , registrato in data 08/07/2015 per via telematica presso Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate -Palermo 1 - con n. 7753 serie LT , sono state regolarmente eseguite, liquidando il credito all'Impresa di € 879,88 risultante da :

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 175.974,09
A DEDURRE ANTICIPAZIONE DEL 10%	€ 17.597,41
A DEDURRE CERTIFICATO PAGAMENTO N.1	€ 55.495,16
A DEDURRE CERTIFICATO PAGAMENTO N.2	€ 94.082,82
TOTALE PAGAMENTI	€ 167.175,39
DIFFERENZA IMPONIBILE	€ 8.798,70
A DETRARRE PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI DI GG. 45 X 175.974	€ 7.918,83
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€ 879,88
- VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposta dal Direttore dei lavori in data 20/03/2017 , firmata dall'Impresa con riserva di reiterare l' istanza per la disapplicazione della penale, ai sensi dell'art. 145 comma 7 del D.P.R. 207/2010, istanza già presentata dalla stessa alla Direzione Didattica A. De Gasperi in data 22/06/2016 e assunta agli atti con prot. nr. 3362 del 22/06/2016;
- RITENUTI meritevoli di approvazione i summenzionati elaborati relativi al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione;
- VISTO il codice dei contratti (D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.)
- VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento del Codice dei contratti)

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti e redatto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2017
3. Di approvare la relazione tecnico-contabile finale in premessa descritta e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 20/03/2017 e protocollata in data 21/03/2017 al nr. 1435 FESR Asse II , dal quale emerge un credito di € 879,88 da liquidare all'Impresa GRM Costruzioni s.r.l. con sede in Corso Generale dei Medici ,68- Alcamo (Tp) e un importo di IVA di € 1.935,71 calcolata con aliquota del 22% senza la decurtazione della penale applicata che non riduce l'imponibile dei lavori ;
4. di liquidare il predetto importo con successivo atto a presentazione di fattura da parte della suindicata impresa , con precisazione che la spesa grava sul finanziamento sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, in premessa indicato;
5. di accettare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Scolastico/Rup ;
6. Di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento della sottoscrizione;
  - è pubblicata sul sito Istituzionale della scuola :  
[www.ddalcidedegasperi.gov.it](http://www.ddalcidedegasperi.gov.it)  
e sul sito istituzionale del Comune di Palermo:  
[www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DS RUP

(Dott.ssa Maria Giovanna Granata)