



FONDI
UTTURALI
EUROPEI



**D.D.STATALE
NAZARIO SAURO**



COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE OPERE PUBBLICHE

TAV. 7

Progetto prelim.

Progetto defin.

Progetto esec.

SCALA :

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
Prof. Fabio Passiglia

OGGETTO

**Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per
l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"**
**Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti" -
Intervento Plesso G. Alesandro N. Sauro**

Cronoprogramma

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Rossella Rubino - Coordinatore del gruppo
Arch. Bruno Cirrito
Geom. Gaetano Sagona
Arch. Giuseppe Lopes - Coordinatore della sicurezza

						ANNO 2014																		TOTALE LAVORI PER CATEGORIA													
						PLESSO SCOLASTICO N. SAURO												PLESSO SCOLASTICO ALAGNA																			
						GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE									NOVEMBRE						
	SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI					1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°												
N.	DESCRIZIONE DELLE OPERE DAREALIZZARE											ferie	ferie														N.	DESCRIZIONE DELLE OPERE DAREALIZZARE									
1	RECINZIONE AREA DI CANTIERE					0,00	0,00												0,00	0,00							€ 0,00	RECINZIONE AREA DI CANTIERE									
2	RIMOZIONI INFISSI -TRASPORTO A DISCARICA					2.000,00	1.764,57	422,69												1.000,00	929,14	300,12					€ 6.416,52	RIMOZIONI INFISSI -TRASPORTO A DISCARICA									
3	PONTEGGI						500,00	567,02												500,00							€ 1.567,02	PONTEGGI									
4	INFISSI						8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	15.243,23			12.101,83	7.000,00	6.000,00	6.000,00	5.493,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.667,18	4.749,55	€ 167.755,36	INFISSI						
5	CONTROSOFFITTO								1.591,20																		€ 1.591,20	CONTROSOFFITTO									
6	OPERE VARIE DI RIFINITURA (VERNICIATURE ETINTEGGIATUR								311,04					2.500,00			2.500,00	2.848,90	1.000,00	2.000,00	2.464,43	754,00				3.000,00	2.232,60	407,56	€ 20.018,53	OPERE VARIE DI RIFINITURA (VERNICIATURE ETINTEG							
9	COSTI SICUREZZA SPECIFICI € 944,00					500,00																444,00						€ 944,00	COSTI SICUREZZA SPECIFICI € 944,00								
	TOTALE LAVORI =€ 197.348,63 + € 944,00)																										€ 198.292,63										
						2.500,00	10.264,57	8.989,71	10.902,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	17.743,23	0,00	0,00	14.601,83	9.848,90	7.000,00	8.000,00	7.958,00	8.198,00	8.500,00	7.929,14	9.300,12	9.000,00	12.000,00	7.899,78	5.157,11								
						€ 32.656,52				€ 32.500,00				€ 32.345,06				€ 32.806,90				€ 33.927,26				€ 28.899,78				€ 5.157,11							
	TOTALI PROGRESSIVI € 198.292,63					€ 65.156,52								€ 130.308,48								€ 193.135,52				€ 198.292,63											
						1° S A L								2° S A L								3° S A L				saldo											