

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI												
1.- RECINZIONE AREA DI CANTIERE	0,00	02/02/2013	04/02/2013	3												
2.- 2. PONTEGGI	15.100,00	28/02/2013	01/03/2013	2												
3.- 3. SCALI DEMOLIZIONI TRASPORTI	24.173,34	07/02/2013	18/02/2013	10												
4.- 4. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI	0,00															
4.1 vespa di murature solidi	13.193,00	21/02/2013	08/03/2013	13												
5.- 4.2 conglomerati acciaio casseformi	11.290,00	11/03/2013	15/03/2013	5												
6.- 4.3 struttura copertura acciaio in ferro	25.592,40	11/03/2013	01/04/2013	22												
7.- 5. OPERE DI RIFINITURA	0,00															
8.- 5.1 murature pavimentazioni pulitura	18.332,62	04/05/2013	06/06/2013	34												
9.- 5.2 opere in ferro infissi gronde	51.893,18	25/03/2013	06/10/2013	89												
10.- 5.3 intonaci tinteggiature coberto	85.817,80	04/04/2013	07/07/2013	95												
11.- 5.4 rifiniture coperture	6.000,00	24/07/2013	05/08/2013	13												
12.- 5.5 opere di rifiniture varie	22.800,00	25/03/2013	21/10/2013	61												
13.- 6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ID	27.598,27	25/04/2013	21/10/2013	56												
14.- 7. IMPIANTI AUSILIARI	13.825,95	10/07/2013	27/10/2013	31												
15.- 8. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMIN	50.211,46	04/03/2013	05/10/2013	92												
16.- 9. COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI	5.312,50	28/02/2013	08/09/2013	193												
PARTIALI																
PROGRESSIVI																
SE																
					FEBBRAIO/13											
					MARZO/13											
					APRILE/13											
					MAGGIO/13											
					GIUGNO/13											
					LUGLIO/13											
					AGOSTO/13											
					SETTEMBRE/13											
					OTTOBRE/13											