

COMUNE DI PALERMO
Settore Centro Storico



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime **Parere Tecnico favorevole**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, con contestuale atto n. 18/2013/CS del 20 dicembre 2013.

20 DIC. 2013

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si **valida il lotto A** del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 con contestuale atto n. 04/2013/CS del 20/12/2013.

20 DIC. 2013

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli

INTERVENTI URGENTI PER
LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO STATICO
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO

PROGETTO ESECUTIVO
"AGGIORNAMENTO PREZZI"

TAV.	12
ALL.	A
DATA	Giugno-12
REV.	Luglio-13

ELABORATO
Cronoprogramma

SCALA	

I PROGETTISTI
Ing. Giuseppe Di Marzo

IL R.U.P.
Ing. Tonino Martelli

Arch. Lorella Cacciatore

Visto:

Il Dirigente Servizio II OO.PP.

CALCOLO TEMPO CONTRATTUALE

Luogo di esecuzione dei lavori :	PALERMO	
Quota s.l.m. [mt.] :	14	
Gradigiorno :	751	
Zona climatica :	B	<i>600 gg.> e <900 gg.</i>
Importo dei Lavori [€.] : 1.537.8691,08	€. 1.537.869,08	
Produzione ottimale per giorni 30 [milaEuro] :	150	
Tempo di produzione a regime [giorni] :	307	307
Incremento per andamento stagionale sfavorevole [%] :	20	61
		=====
Primo Tempo Contrattuale Parziale		368
Incidenza opere d'arte [%] :	< 30%	
Incremento per incidenza opere d'arte [%]	15	55
		=====
Secondo Tempo Contrattuale Parziale		423
Incremento per quota esecuzione lavori > 700 mt. [%]	10	0
		=====
Terzo Tempo Contrattuale Parziale		423
Tempo di incantieramento [giorni]		15
		=====
TEMPO CONTRATTUALE FINALE		438

COSTRUZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI

% Giorni Lavorativi Effettivi	
Gennaio	90
Febbraio	85
Marzo	90
Aprile	85
Maggio	90
Giugno	85
Luglio	90
Agosto	45
Settembre	85
Ottobre	90
Novembre	85
Dicembre	45

Data Consegna Lavori	30-ott-14
Data Ultimazione Lavori	10-gen-16

Programma Mensile dei Lavori

Num.Ord.			Giorni	Lavorativ	Importo	Importo
Mese	Data Iniziale	Data Finale	Naturali	i	Lavori del	Lavori
			Continui	Effettivi	Periodo	Cumulati
1 - Ottobre	30-ott-14	31-ott-14	2	0	€ 0,00	€ 0,00
2 - Novembre	01-nov-14	30-nov-14	30	14	€ 64.652,00	€ 64.652,00
3 - Dicembre	01-dic-14	31-dic-14	31	14	€ 64.652,00	€ 129.304,00
4 - Gennaio	01-gen-15	31-gen-15	31	28	€ 129.304,00	€ 258.608,00
5 - Febbraio	01-feb-15	28-feb-15	28	24	€ 110.832,00	€ 369.440,00
6 - Marzo	01-mar-15	31-mar-15	31	28	€ 129.304,00	€ 498.744,00
7 - Aprile	01-apr-15	30-apr-15	30	26	€ 120.068,00	€ 618.812,00
8 - Maggio	01-mag-15	31-mag-15	31	28	€ 129.304,00	€ 748.116,00
9 - Giugno	01-giu-15	30-giu-15	30	26	€ 120.068,00	€ 868.184,00
10 - Luglio	01-lug-15	31-lug-15	31	28	€ 129.304,00	€ 997.488,00
11 - Agosto	01-ago-15	31-ago-15	31	14	€ 64.652,00	€ 1.062.140,00
12 - Settembre	01-set-15	30-set-15	30	26	€ 120.068,00	€ 1.182.208,00
13 - Ottobre	01-ott-15	31-ott-15	31	28	€ 129.304,00	€ 1.311.512,00
14 - Novembre	01-nov-15	30-nov-15	30	26	€ 120.068,00	€ 1.431.580,00
15 - Dicembre	01-dic-15	31-dic-15	31	14	€ 64.652,00	€ 1.496.232,00
16 - Gennaio	01-gen-16	10-gen-16	10	9	€ 41.637,08	€ 1.537.869,08

ANDAMENTO LAVORI

ImportiCumulati

