



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 785 del 02/12/2020

Approvato in data 03 Dicembre 2020

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI	PRESENTI	Presente Assente	ORA ENTRAT A	ORA USCITA	ORA ENTRAT A	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA
Zacco	Ottavio	A	-	-				
Anello	Alessandro	P	10.15	11.37				
Cusumano	Giulio	P	10.15	10.38				
Gelarda	Igor	P	10.15	10.20	10.30	11.27		
Scarpinato	F.sco Paolo	P	10.15	11.37				

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano Gelarda e Scarpinato La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti link: <https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6>

Argomenti da trattare:

1. *Proroga della fine dei lavori di Piazza Castelnuovo*
2. *Comunicazioni*
3. *Programmazione degli incontri.*
4. *Varie ed eventuali.*

La Commissione per affrontare l'argomento posti ai numeri 1 ha invitato l'Ing Ciralli del Comune di Palermo, Ing Infantino di RFI che ha delegato l'Ing Zambonelli.

Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla registrazione.

L'Ing Zambonelli dà il consenso

Il Presidente Anello chiede notizie degli invitati del Comune se parteciperà e il Segretario risponde.

Il presidente Anello fa riferimento alla seduta effettuata circa un mese in cui si è parlato del cronoprogramma dei lavori che si stanno effettuando in Città per dare



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

risposte certe ai commercianti della zona, per potere programmare gli eventuali approvvigionamenti per il periodo di Natale. Riferisce che si era detto che al 30 novembre ci sarebbe stata la fine dei lavori tranne un cantiere davanti il ristorante La Bufala e l'altro di fronte il chioschetto Ribaudò.

Ma da notizie apprese dalla stampa si viene a conoscenza che il Ministro Cancellieri ha comunicato che ci sono dei ritardi sui lavori e tutto slitta di circa tre mesi e per tale motivo sono stati invitati anche gli uffici.

Continua a relazionare e chiede di capire cosa si è verificato e quali sono le motivazioni che hanno indotto questi ritardi.

L'Ing. Zambonelli condivide nello schermo la planimetria dei lavori. Precisa che hanno avuto un problema all'impianto di produzione dell'asfalto e si sono quantificati i due ritardi in prossimità al chiosco Ribaudò e del ristorante la Bufala. Espone le criticità che sono state riscontrate in particolare parla di una criticità della fognatura di piazza Sant' Oliva che porta dei problemi ai residenti tra cui Spinnato e McDonald e riferisce di avere aperto una interlocuzione con Amap. Hanno trovato del materiale più duro durante perforazione che provoca delle vibrazioni notevolmente più alte e ciò ha causato un allungamento dei tempi dei lavori. Specifica che si è avuto un incontro con l'Amministrazione comunale con i rappresentanti delle categorie e quindi già sono informati della situazione.

Il Presidente Anello precisa che nella audizione precedente era stato detto che il traffico veicolare da via Libertà poteva arrivare in via Ruggero Settimo, ci sarebbe stata una parte di cantiere già citati e si è chiesto esplicitamente ciò per i commercianti.

L'Ing. Zambonelli risponde che il ritrovamento dello strato di quarzarenite ha rallentato i lavori. Aggiunge che il passaggio è idoneo ai mezzi di sicurezza e di qualsiasi altro mezzo.

Il Presidente Anello riferisce che si parlerà con gli uffici per capire la situazione del traffico veicolare. Si ritiene dispiaciuto che il cronoprogramma evidenziato oggi non abbia avuto riscontro. Specifica che l'amministrazione attiva non ha comunicato alla Commissione della loro interlocuzione.

L'Ing. Zambonelli risponde

Il Presidente Anello specifica che anche il Sindaco a luglio aveva comunicato la fine dei lavori a fine ottobre, dopo si è rinviata a fine novembre.



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

L'Ing. Zambonelli risponde che i ritardi sono comprensibili e non sono tanto lunghi. Relaziona ribadendo le criticità trovate tra cui anche la pioggia copiosa ha rallentato i lavori.

Il Presidente Anello ritiene che le difficoltà incontrate sono oggettive ma fa riferimento ai commercianti che hanno provveduto ad acquistare la merce per lavorare ma ad oggi continuano ad essere bloccati. Chiede la nuova data della fine dei lavori

L'Ing Zambonelli riferisce che le aree si libereranno il 28 Febbraio con la passerella garantita dal 15 dicembre.

Il Presidente Anello chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.

Il Consigliere Scarpinato ringrazia l'Ing. Zambonelli riferisce che si erano tranquillizzati i commercianti ma ad oggi sono ancora in difficoltà. Si era data una data che si è spostata per delle difficoltà oggettive ma il suo pensiero va a questo settore che versa in un momento di grave difficoltà. Precisa che non si sente di prendere in considerazione le date citate perché potrebbero non essere reali pertanto non si sente personalmente di comunicare ai commercianti una data visto il trascorso potrebbe anche non essere rispettata. Anche in considerazione che ci saranno le piogge e le condizioni meteorologiche avverse non si sente di dare informazioni ulteriori a chi in questo momento soffre della situazione attuale. Riferisce che la Commissione dà comprensione a chi lavora giornalmente mostrando la massima disponibilità ma è giusto mettersi nei panni dei commercianti.

Il Consigliere Gelarda concorda con quanto detto dai Consiglieri.

Il Presidente Anello chiede il consenso all'Ing. Ciralli per l'intervento.

L'Ing Ciralli dà il consenso

Il Presidente Anello specifica il motivo dell'incontro e fa una breve relazione del precedente incontro fatto con i rappresentanti di Italferr e RFI. Specifica che era stato assicurato che a novembre si sarebbero completati i lavori ma ciò non è stato mantenuto ed i lavori sono slittati a febbraio 2021, quindi chiede di capire dall'Amministrazione cosa intende fare in considerazione anche che i commercianti hanno investito consapevoli che avevano ricevuto delle assicurazioni. Quindi ritiene che da oggi prenderanno le distanze per comunicare altre date di fine lavori.



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Il Cons. Scarpinato interviene e precisa che si riserva sotto il profilo politico di audire l'Assessore al ramo perchè l'amministrazione attiva deve assumersi la responsabilità di quanto successo.

Il Presidente Anello chiede aggiornamenti all'Ing Ciralli

L'Ing Ciralli risponde che l'intervento oggi paga le conseguenze iniziali dell'appalto dato ad una ditta che è andata in sofferenza e che ha dilatato i tempi dei lavori e le date di consegna. La ditta attuale lavora a pieno regime e lo ha fatto anche subito dopo le problematiche di sicurezza legate al covid. I ritardi che ancora ci sono sono ritardi tecnici ma ciò non vuole essere una giustificazione, sono successe varie problematiche come ad esempio l'allagamento avvenuto a luglio, il ritrovamento di ammassi di rocce che hanno causato difficoltà a continuare. Pertanto non si può dare una data certa ed i cronoprogrammi cambiano in itinere a seconda delle difficoltà che si verificano e l'Amministrazione spinge affinché i lavori siano completati. Specifica che si ha una interlocuzione continua con Rete Ferrovie per avere chiariti i motivi dei ritardi. Fa riferimento sulle previsioni che ha evidenziato inizialmente l'Ing Zambonelli e spera di potere anticipare le date previste. Specifica che l'impresa sta continuando a lavorare e che ha tutto l'interesse a finire prima possibile. Sull'utilizzo veicolare delle aree ritiene che non può rispondere perchè non se ne occupa.

Interviene il **Consigliere Scarpinato** conferma quanto detto l'Ing. Ciralli, specifica che la Commissione ha la delega della programmazione, rappresenta i cittadini, e quindi quando viene comunicata una data si capisce l'imprevisto, ma un commerciante che ha vissuto il disagio che tutti conosciamo e che cerca un rilancio per il periodo di Natale ritiene che non sia giusto tutto ciò.

Il Presidente Anello ritiene che la posizione dell'Ing Ciralli che è quella di portare avanti l'attività e i lavori appaltati e concorda con lui che revocare i lavori sarebbe una follia, chiede se l'amministrazione attiva ha l'interlocuzione con l'ufficio al traffico e della pianificazione perché ad oggi non si capisce se c'è la volontà dell'amministrazione attiva di aprire il tratto di strada in questione oppure no.

L'Ing. Ciralli precisa che sono necessarie modifiche del piano urbano e nel momento in cui si concludono i lavori tutto rimane in mano all'Assessore alla mobilità che deciderà sull'utilizzo poiché ciò è collegato al PUMS che non rientra nella programmazione del suo ufficio.



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Si apre un dibattito.

L'Ing. Zambonelli fa un riassunto delle procedure che precedono l'inizio e la fine dei lavori e degli uffici coinvolti.

Il Presidente Anello chiede al Segretario di invitare l'Ing Di Gangi

Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati, auspica che la data del 28 febbraio sia una data certa.

Il Presidente Anello rimanda l'approvazione del verbale alla prossima seduta.

Alle ore 11.37 la seduta è chiusa.

Il Segretario

Salvatore Palazzolo

Il Presidente

Alessandro Anello