



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
V COMMISSIONE

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041
quintacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 05 del 09/01/2020

Approvato in data / / 2019

ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G. suppl: n. 209 del 08.01.2020

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:30

| CONSIGLIERI | Presente Assente | ORA ENTRATA | ORA USCITA | ORA ENTRATA | ORA USCITA | ORA ENTRATA | ORA USCITA |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Bertolino Francesco | Presente | 09.30 | 11,45 | | | | |
| Mattaliano Cesare | Presente | 09.30 | 11,45 | | | | |
| Caputo Valentina | Assente | ----- | ----- | | | | |
| Chinnici Valentina | Presente | 09.30 | 11,45 | | | | |
| Lo Monaco Rosalia | Assente | ----- | ----- | | | | |

SINTESI VERBALE

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di gennaio, la V Commissione Consiliare è stata convocata dal Presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G..

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Francesco Bertolino dichiara aperta la seduta.

Vengono approvati i verbali:

- n. 241 del 16.01.2019
- n. 245 del 20.01.2019

Come da o.d.g. suppl n. 209 del 08 dicembre 2019, in data odierna, la Commissione si riunisce presso lo Stadio delle Palme: sono presenti l'Ing. Riccobono, l'Arch. Benfante, la Dott.ssa Milisenda, la Dott.ssa Borino e il Dott. Sparacio.

L'intento della Commissione è conoscere la data definitiva di apertura dell'impianto "Stadio delle Palme".

Prende la parola il presidente Bertolino e fa una sintesi del percorso fatto da questa Commissione dal primo sopralluogo effettuato ad oggi; chiede quali impedimenti hanno causato un'ulteriore rinvio della data di apertura dell'impianto.

Interviene l'Arch. Benfante e racconta che le pratiche burocratiche hanno causato il ritardo; come, per esempio, la nuova piattaforma online a loro affidata senza ricevere le dovute



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
V COMMISSIONE

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041
quintacommissione@comune.palermo.it

informazioni/spiegazioni ai fini di utilizzo; dichiara, inoltre, che il lavoro deve essere fatto correttamente dal punto di vista tecnico/amministrativo e che causa dei ritardi sono anche dovuti alle "inaspettate" procedure da parte della Regione.

Interviene l'Ing. Riccobono e spiega che ha avuto difficoltà anche per sostituire un faro all'interno dell'impianto e dopo diverse note la stessa FIDAL riferisce che al fine di omologazione definitiva dell'impianto si deve sostituire la gabbia all'interno del campo; sostiene, infatti, che oramai i lavori sono finiti.

Racconta, inoltre, che nella pista è cresciuta l'erbetta (come da foto che in questi giorni gira sul web ed è fonte di polemica) ma presto verrà la ditta che facilmente eliminerà definitivamente l'erbetta cresciuta sopra la gomma.

Prende la parola l'Arch. Benfante e afferma che ad inizio ottobre ha chiesto la nomina del collaudatore alla FIDAL di Roma (ad oggi ha relazionato il Signor Sanseverino, collaudatore con nomina provvisoria). Ha chiesto, inoltre, la consegna parziale dell'impianto ma la FIDAL ha negato in attesa della perizia; perizia negata a causa della gabbia non sostituibile rispetto al progetto iniziale e traliccio all'arrivo della pista da rimpiazzare.

L'ing. Riccobono ci tiene a sottolineare che prima di richiedere nuovamente la nomina del collaudatore alla FIDAL di Roma va fatta la pulizia totale dell'erba e la sostituzione della gabbia, quindi, i tempi necessari per la completa omologazione dell'impianto sono ancora insicuri; afferma inoltre che: *ci sono 180 giorni per il collaudo che non dipendono dall'amministrazione ma solo ed esclusivamente dalla FIDAL e dalla nomina del collaudatore.*

L'Arch Benfante spiega, inoltre, che per ottenere l'agibilità degli spogliatoi e degli uffici (in quanto fabbricati) ha fatto partire un'ulteriore gara per le indagini e per ottenere il certificato statico di questi edifici (ancora in fase di esecuzione).

Durante la discussione esce la notizia riportata dalle testate giornalistiche dove si evince che la squadra del Palermo Calcio ha sostenuto i propri allenamenti i primi giorni di gennaio 2020 presso lo stadio delle Palme. Notizia smentita da tutti i presenti in sala in quanto lo stadio non è ancora agibile; si ipotizza di far scattare una cautelare denuncia al giornalista che ha scritto l'articolo.

Finita l'audizione, la Commissione, accompagnata dai presenti in sala, osserva gli spazi esterni e soprattutto la pista dell'impianto.

Alle ore 11.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

ORARIO FINE SEDUTA 11.45

Il Segretario Supplente

Giovanni Tripi

Il Presidente

Francesco Bertolino