



**COMUNE DI PALERMO**  
**SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
email: [secondacommissione@comune.palermo.it](mailto:secondacommissione@comune.palermo.it)

VERBALE N. 178 del 10/10/2023

Approvato il 13-10-2023

ORDINE DEL GIORNO : n. 197 del 28/10//2023 -

Orario di convocazione: ore 09:30 in prima convocazione e ore 10:30  
in seconda convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	Presente Assente	ORA ENTRATA Convocazione I	ORA USCITA Convocazione I	ORA ENTRATA Convocazione II	ORA USCITA Convocazione II	ORA ENTRATA Convocazione	ORA USCITA Convocazione
Arcoleo	Rosario	P	09:30	10:00	----	----	----	----
Argiroffi	Giulia	P	09:45	10:37	----	----	----	----
D'Alessandro	Tiziana	P	09:30	10:26	----	----	----	----
Figuccia	Sabrina	P	09:40	10:37	----	----	----	----
Miceli	Francesco	P	09:35	10:37	----	----	----	----
Piampiano	Leopoldo	P	09:30	10:27	----	----	----	----
Rini	Antonio	P	09:30	10:37	----	----	----	----

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 09:30 in prima convocazione, presso la sede di via Ausonia , 69 Polo Tecnico - Palermo il **Presidente Rini** chiede al segretario di chiamare l'appello il quale verificato il numero legale alla presenza dei Consiglieri **Piampiano Leopoldo, D'Alessandro Tiziana e Arcoleo Rosario** dichiara aperta la seduta giusta convocazione prot. n. 197 del 28/10//2023.

Presidente - **Rini Antonio**

Segretario - **Affatigato Domenico**

ospiti: - **Assessore Figuccia**

Il **Presidente** - preso atto dell'art. 12 comma 11 del Regolamento del C.C. vigente e circolare a firma del Dirigente dell'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, Dott.ssa Cettina Como, prot.AREG/892153/2022 del 30/08/2022 con la quale si chiede, peraltro, che il "*verbale di seduta della Commissione Consiliare, dovrà*

12/1

*contenere un sommario processo verbale della seduta" dà disposizione alla Segretaria di operare in tal senso.*

**Argomenti da trattare:**

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Piscine, incontro con assessore Figuccia;
- 3) Approvazione verbale seduta odierna;
- 4) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 5) Varie ed eventuali;

Il **Presidente Rini** salutati i presenti, in attesa dell'arrivo dell'assessore illustra quale il tema in discussione per la convocazione odierna, dopo 10 minuti alle ore **09:40** si attesta la presenza dell'assessore Figuccia, pertanto il presidente le dà immediatamente la parola, la stessa illustra l'iter dei lavori riguardanti la Piscina Comunale di Viale del Fante. A seguire specifica che le opere che verranno realizzate sull'intero complesso sono soggette a finanziamenti di origine differente e riguardano diverse pertinenze, per quanto riguarda quelli realizzati con i fondi del PNRR sono scindibili in due tempi differenti, uno che riguarda la sede storica con vasca interna coperta e vasca esterna scoperta nella quale i lavori riguarderanno la sicurezza statica e il rinnovamento di tutti gli impianti, da quello elettrico a quello di depurazione e riscaldamento; l'altro riguardante la piscina provvisoria che deve sostituire le due vasche della sede storica durante la loro chiusura per lavori e che è ubicata all'interno della tensostruttura realizzata come centro stampa durante il mondiali di "Italia 90" denominata "Pallone". Quest'ultima non richiedendo opere di scavo in quanto non verrà incassata ma sarà realizzata come prefabbricato fuori terra e assemblato in loco, non richiede particolari autorizzazioni e avrà una dimensione di m. 25x35 con l'inserimento di un elemento denominato pontone che serve a ridimensionare la vasca in funzione del tipo di disciplina prevista dalle gare che si svolgono nei diversi campionati.

Interviene il **vicepresidente Miceli** che chiede ulteriori dettagli sia sul dimensionamento che sui costi.

Alle ore **09:45** si attesta la presenza della **consigliera Argiroffi**.

L'assessore riprende la discussione facendo un riepilogo su quanto già esposto specificando che tutto ciò che si fa alla piscina comunale va fatto parallelamente in quella prefabbricata al Pallone, a questo punto la **consigliera Argiroffi** citando il verbale del 23/01/2023 della seduta congiunta con la V Commissione Consiliare, ricorda che il cronoprogramma illustrato a quel tempo, non è stato rispettato. Sottolinea che già a quella data mancava la progettazione esecutiva completa di tutti gli studi.

L'ass. **Figuccia**, dichiara che a tale scopo e per ulteriori specifiche, sarebbe utile proseguire la discussione chiedendo l'intervento in presenza da parte dell'assessore ai lavori pubblici.

Il dibattito prosegue tra la **consigliera Argiroffi** e l'assessore **Figuccia** mediato costantemente dal **presidente Rini**.

La **consigliera Argiroffi** illustra la situazione del cantiere al pallone che ha avuto modo di constatare tramite dei personali sopralluoghi, durante i quali ha avuto modo di chiedere informazioni al personale impiegato nello smantellamento delle preesistenze, presente in loco. I dipendenti impegnati in queste operazioni, intervistati, hanno risposto di essere lì effettuando compiti fuori dal proprio mansionario, tuttavia sono stati impegnati e pagati in regime di lavoro straordinario nei mesi estivi compresi Giugno e Luglio per accelerare le operazioni relative all'avvio del cantiere per il montaggio della piscina prefabbricata. La stessa sostiene di aver chiesto e ricevuto ulteriori specifiche in merito, da parte del dott. Domenico Verona che è il Capo area che sovrintende anche a questo servizio oltre a quello dell'area Cultura. A seguire sia la **consigliera Argiroffi** che l'assessore **Figuccia** citano la dichiarazione del capo impianto della sede storica della piscina, il sig. Sparacio che afferma di aver continue difficoltà per il mantenimento del servizio al pubblico per i continui guasti che si verificano a livello tecnico nella vasca di compensazione e che sono oggetto d'intervento da parte di una ditta di manutenzione esterna all'amministrazione comunale che si occupa della manutenzione ordinaria.

La **consigliera Argiroffi**, ribadisce che se fossero stati rispettati i tempi illustrati nel cronoprogramma, adesso la città non si ritroverebbero ad avere un servizio dimezzato.

Alle ore **10:00** si attesta l'allontanamento del **consigliere Arcoleo**.

A questo punto interviene il **presidente**, che chiede, avendo ascoltato l'assessore sull'escursus esposto in data odierna, quali sono i tempi per la realizzazione di entrambe le opere.

La **consigliera Argiroffi** chiede di avere messo a verbale che non si ritiene soddisfatta delle risposte ricevute dall'assessore.

L'assessore **Figuccia**, rispondendo alla domanda posta dal **presidente** riferisce che il RUP Francesco La Cerva ritiene che entro Gennaio 2024 si avrà l'inizio delle opere per il progetto complessivo e che parallelamente sarà portato avanti il cantiere per la piscina provvisoria che dovrebbe essere completata prima della chiusura di quella storica per l'inizio dell'altro cantiere.

La **consigliera Argiroffi** sottolinea che il cronoprogramma è un documento vincolante e va a gara.

Alle ore **10:26** si attesta l'allontanamento della **consigliera D'Alessandro**.

Alle ore **10:27** si attesta l'allontanamento del **consigliere Piampiano**.

Si apre un dibattito tra il **vicepresidente Miceli** e l'assessore, in merito ad ulteriori specifiche sui vari progetti e finanziamenti che riguardano l'intero plesso della Piscina Comunale, si parla di costi, l'importo totale delle opere è fissato per 11 milioni di euro. Esiste un progetto denominato ESCO curato da AMG e che consiste nel rifacimento delle coperture con elementi fotovoltaici per il potenziamento energetico e l'efficienza termica che è stato autorizzato dalla Soprintendenza.


Ulteriori 1,6 milioni di euro sono invece fondi stanziati dalla Regione Siciliana, impiegati per l'abbattimento degli spogliatoi della piscina esterna che verranno ricostruiti con aumento planimetrico e l'aggiunta di un ulteriore piano sovrastante, è prevista inoltre la realizzazione di una ulteriore vasca più piccola denominata " di avviamento", con dimensioni pari a m. 10x20 che sarà ubicata al confine con il TC1.

Il **Presidente Rini** rinvia l'approvazione dell'odierno verbale alla prossima seduta utile.

Alle ore 10:37 il **Presidente Rini** dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**

Domenico Affatigato



**Il Presidente**

Antonio Rini

