



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica

Edilizia Scolastica ed Edilizia Pericolante- Città Storica - Traffico

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 155 del giorno 10.08.2018

Approvato in data 20/08/2018

ORDINE DEL GIORNO: Numero 267/U del 30.07.2018

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO :Numero 272/U dello 09.08.2018

ORARIO DI CONVOCAZIONE: Primo Appello ore :08,00 ----- Secondo Appello ore 09,00

ORARIO INIZIO SEDUTA__ 09,00 _____

CONSIGLIERI PRESENTI		Presente Assente	ORA ENTRATA PRIMO APPELLO	ORA USCITA	ORA ENTRATA SECONDO APPELLO	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA CHIUSURA SEDUTA
Lo Cascio	Giovanni	P	08,00	-----	09,00	-----	-----	09,50
Caronia	Maria Anna	A	A	A	A	A	A	A
Argiroffi	Giulia	P	A	-----	09,00	-----	-----	09,50
Catania	Giusto	A	A	A	A	A	A	A
Ferrara	Fabrizio	P	A	-----	09,00	-----	-----	09,50
Russo	Girolamo	P	A	-----	09,00	-----	-----	09,50
Tantillo	Giulio	P	A	-----	09,00	-----	-----	09,50

SINTESI VERBALE

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante *per relationem* del presente verbale, e che dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale)

L'anno 2018, giorno dieci, del mese di Agosto, la Seconda Commissione Consiliare si riunisce in via Valverde per un sopralluogo, giusta convocazione avvenuta con ordine del giorno suppletivo prot. n. 273/U dello 09.08.2018,

Alle ore 08,00, in prima convocazione, è presente il consigliere Lo Cascio e considerato che non è raggiunto il quorum legale, rimanda alle ore 09,00, in seconda convocazione.

Alle ore 09,00, in seconda convocazione, sono presenti i consiglieri: Lo Cascio, Argiroffi, Ferrara, Russo e Tantillo.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che la Commissione è validamente costituita, dichiara aperta la seduta.

La Commissione effettua un sopralluogo in via Valverde e considerato che nell'area interessata



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica

Edilizia Scolastica ed Edilizia Pericolante- Città Storica - Traffico

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

si sono delle scuole, che la circolazione di auto, potrebbe creare pericolo alla la sicurezza e l'incolumità dei cittadini residenti, determina di convocare in audizione gli Uffici del Traffico e Mobilità Urbana, per valutare congiuntamente l'ipotesi di una pedonalizzazione, in alternativa, l'apposizione dei dissuasori al traffico e/o un divieto di sosta per le auto.

La Commissione durante il sopralluogo è passata davanti l'Istituto dei Sordi, ha notato le finestre aperte e farà una segnalazione agli uffici competenti e nell'ottica di uno spirito di collaborazione, chiederà di visitare la struttura.

La Commissione visita il cantiere aperto in via roma, incontra il Responsabile arch. Paliaga e alla domanda sulla tempistica per la conclusione dei lavori, la stessa risponde che Il cantiere per il collettore fognario in via Roma è fermo da tre settimane. E potrebbe trascorrere anche tutta l'estate senza andare avanti con i lavori. Gli operai della ditta Sikelia, infatti, non possono continuare a scavare perché la Telecom deve spostare dei cavi altrove. Questo significa che una delle arterie centrali della città potrebbe restare off limits per gli automobilisti senza che i lavori procedano. I lavori, partiti i primi di aprile, da cronoprogramma sarebbero dovuti durare circa sei mesi. Al momento, però, è stato giù maturato un mese di ritardo. Da settimane la Sikelia, ha fatto dei solleciti alla Telecom – prosegue l'arch. Paliaga - ma se non si darà seguito alle nostre richieste, non può andare avanti.. Si spera di avere risposte certe in tempi brevi. Per quanto riguarda la tempistica circa la conclusione dei lavori, dipende dalla consegna delle aree di via Roma e via Amari da parte del Comune che ancora non le ha consegnate per la concomitanza dei lavori del cantiere relativo all'anello ferroviario.

Alle ore 09,5, la Commissione termina il sopralluogo e il Presidente, dichiara chiusa la seduta, rimandando l'approvazione del presente verbale alla prima seduta utile.

ORARIO FINE SEDUTA 09,50

Il Segretario Verbalizzante

Leonardo Ficicano

Il Presidente

Cons. Giovanni Lo Cascio