



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 20 del 30.01.2020

Approvato in data 07.02.2020

ORDINE DEL GIORNO:

N. 425/U del 31.12.2019

ORARIO DI CONVOCAZIONE:

ore 08,30 1 Appello - ore 09,30 2 Appello

ORARIO INIZIO SEDUTA : 09,30

CONSIGLIERI PRESENTI		<i>Presente Assente</i>	<i>ORA ENTRATA 1°Appello</i>	<i>ORA USCITA</i>	<i>ORA ENTRATA 2°Appello</i>	<i>ORA USCITA</i>	<i>ORA CHIUSURA SEDUTA</i>
Lo Cascio	Giovanni (Presidente)	A	A	A	09,30	A	10,15
Caronia	Marianna (V. Presidente)	A	A	A	A	A	A
Argiroffi	Giulia	P	A	-----	09,40	-----	-----
Fabrizio	Ferrara	P	A	A	09,30	-----	10,15
Melluso	Fausto	A	A	A	A	A	A
Russo	Girolamo	P	A	A	09,30	-----	10,15
Tantillo	Giulio	P	A	A	09,30	-----	10,15

SINTESI VERBALE

L'anno 2020, il giorno ventinove, del mese di gennaio, la Seconda Commissione Consiliare si riunisce giusta convocazione avvenuta con nota prot. n. 425/U del 31.12.2019.

Alle ore 08,30, in prima convocazione nessuno dei consiglieri risulta presente.

Alle ore 09,30, in seconda convocazione, sono presenti i consiglieri Lo Cascio, Ferrara Russo e Tantillo.

Il presidente, constatato e fatto constatare che la commissione è validamente costituita dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente punto posto all'ordine del giorno:

- Audizione degli Uffici dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana del Settore Servizi a Rete e delle Opere Pubbliche, per discutere sul tema della manutenzione dei ponti nella città di Palermo.

Alle ore 09,30, in rappresentanza degli uffici del Settore OO.PP., entrano in aula l'ing. Verga e l'ing. Cittati, convocati per le vie brevi dal presidente Lo Cascio.

Il consigliere Tantillo chiede notizie sull'intervento che si deve realizzare nelle pareti N-E di Cozzo Finocchio.

Interviene l'ing. Verga e risponde che l'A.R.T.A. con nota prot. n. 75035 del 15/11/2019, ha trasmesso il



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448
secondacommissione@comune.palermo.it

D.A. n. 377/GAB, con cui è stata dichiarata conclusa con esito positivo, con condizioni la Variante di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 sett. 1997 n. 357 e s.m.i., relativa al progetto per la mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E di Cozzo Finocchio e cozzo di Paola sovrastanti, Villa Mattaliano, in località Cardillo. Ricadente nel comune di Palermo, pertanto, è stata indetta una conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati alla realizzazione dell'intervento.

Interviene il consigliere Ferrara e chiede notizie sugli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del ponte Oreto.

Interviene l'ing. Verga, e riferisce quanto segue: sono stati avviati alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza della struttura, che è una delle principali vie di collegamento della città. Gli operai hanno prima verificato la situazione da sotto, riscontrando numerose parti ammalorate e pericolanti, e adesso si sono spostati sopra la struttura iniziando gli interventi.

In un primo tempo la progettazione era stata prevista in carico a professionisti interni. Tuttavia il mutato regime normativo che richiede un impegno molto elevato e le nuove incombenze in capo ai tecnici interni, non consentono di addivenire alla progettazione in tempi brevi.

Pertanto, si è pervenuti alla determinazione di affidare la progettazione all'esterno, avvalendosi degli strumenti di norma.

Ad ogni modo, sarebbe opportuno prevedere nel progetto di bilancio le somme necessarie a coprire i costi di progettazione, le indagini propedeutiche alla progettazione, e gli ulteriori costi afferenti per un totale di € 554.136,00.

L'ufficio intende procedere alla realizzazione dell'opera finanziata con € 3,8 milioni di fondi FAS per il recupero complessivo del ponte, e l'adeguamento sismico:

Precisa inoltre, che un ulteriore impegno di spesa per circa 2,8 milioni è già stato previsto e sarà affidato ad un bando pubblico per la realizzazione di un accordo quadro per interventi manutentivi. Le risorse assegnate andranno a coprire interventi su molte strutture a partire dalle priorità individuate dal programma predisposto dagli uffici.

Interviene la consigliera Argiroffi in merito ai calcinacci caduti dall'intradosso del ponte Oreto e riferisce che ad Aprile del 2018, aveva inoltrato agli uffici, al Genio Civile, una segnalazione che riguardava proprio l'evidente prossimo distacco di una grossa porzione di intonaco e/o copri ferro dell'intradosso come effettivamente verificatosi nei giorni scorsi e chiede che la stessa venga allegata al verbale.

In merito all'Accordo Quadro di cui è in fase di verifica la gara di affidamento, chiede se nelle more gli uffici possano portarsi avanti con la definizione dei progetti, non sarebbe opportuno intervenire immediatamente, quando l'appalto sarà consegnato.

Interviene l'ing. Verga e risponde che non conviene perché possano sempre esserci ritardi con la



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

definizione della gara.

Il consigliere Ferrara chiede chiarimenti sullo stato del ponte Oreto, in quanto, proprio in questi giorni, è crollato grosso pezzo d'intonaco. I resti dei calcinacci sono ancora adagiati nei grossi blocchi di cemento che incanalano il fiume Oreto fino alla foce.

Interviene l'ing. Verga e risponde che per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Oreto denominato "Ponte Corleone", l'opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. e la progettazione riguarda: la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

Prosegue dichiarando che sarà fatta l'analisi delle offerte ricevute e successivamente si aggiudicherà l'appalto.

La consigliera Argiroffi chiede agli uffici di far pervenire in commissione un dettagliato Report sugli interventi eseguiti nel ponte Corleone e se è stato rimosso lo stato di pericolo.

Interviene l'ing. Cittati e risponde che ad oggi lo stato di pericolo sul ponte Corleone, non è stato rimosso e per assicurare percorsi per il passaggio dei mezzi pesanti garantendo ad ogni modo, sicurezza e viabilità, gli uffici hanno predisposto un'ordinanza che limita la velocità e il carico dei mezzi pesanti.

Interviene l'ing. Verga e riferisce che il progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto. CIG: 743304137». Raddoppio Ponte Corleone (rendering) Il progetto si arenò nel 2008, quando fu rescisso l'appalto alla Cariboni, che realizzò appena il 15% dell'opera. L'amministrazione ha optato per la rescissione "per grave inadempimento contrattuale", in quanto i lavori partiti nel 2007 erano sostanzialmente fermi. Da qui la rescissione anche del progetto del Sottopasso di via

Perpignano (sempre della Cariboni) mai partito. L'Amministrazione ha citato in giudizio l'impresa inadempiente e il giudice le ha riconosciuto comunale un indennizzo pari a € 2.000.000,00 .

Il risarcimento è arrivato ma preme sottolineare che la Ragioneria Generale vorrebbe utilizzare questi fondi in capitoli di spesa diversi.

La commissione alla luce di quanto dichiarato dall'ing. Verga, farà i dovuti approfondimenti con il Ragioniere Generale.

Il consigliere Ferrara chiede notizie sullo stato di via Emily Balch.

Interviene l'ing. Verga e riferisce che si devono fare delle ispezioni video per la verifica dello stato di consistenza, in modo da completare gli interventi di messa in sicurezza.

Per mettere in sicurezza via Emily Balch, sarebbero sufficienti i € 50.000,00 somma già a disposizione dell'Amministrazione comunale.



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE

Via Ausonia, 69 Tel. 0917401451-1448

secondacommissione@comune.palermo.it

Interviene il consigliere Ferrara e chiede se gli uffici per l'intervento di messa in sicurezza, hanno avviato contatti con il C.O.I.M.E..

Interviene l'ing. Cittati e risponde che il C.O.M.E., non ha dato la propria disponibilità per mancanza di personale.

Interviene la consigliera Argiroffi e chiede che venga trasmessa in commissione la seguente documentazione:

Report dettagliato su tutti gli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi 5 anni, con lo stato di progettazione

Report dettagliato sulle manutenzioni e sugli interventi realizzati nel Ponte Oreto;

Report dettagliato sulle manutenzioni e sugli interventi realizzati nel Ponte Corleone e ultima Relazione Tecnica.

Interviene l'ing. Verga e riferisce che gli uffici, daranno seguito alla richiesta della commissione

Alle ore 10,15, termina l'audizione, il presidente ringrazia e congeda gli intervenuti e poiché nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, il presidente, dichiara chiusa la seduta, rimandando la lettura e l'approvazione del presente verbale, alla prima seduta utile.

Orario Fine Seduta 10,15

Il Segretario Verbalizzante

Leonardo Firicano

Il Presidente

Cons. Giovanni Lo Cascio