

*lavori di restauro conservativo della recinzione e dei corpi edilizi della Villa Giulia a confine con l'Orto Botanico e con l'area AMG*



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE**  
*Ufficio Città Storica*



**cronoprogramma**

PROGETTISTI: arch. Michele Di Rosa  
arch. Angela Gebbia  
geom. Gioacchino Manzella

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

*arch. Giuseppe Orantelli*

CONSULENTE RESTAURATORE

*Dott. Sofhie Bonetti*

IL DIRIGENTE  
*Ing. Tonino Martelli*

IL RUP  
*Ing. Tonino Martelli*

data:



**COMUNE DI PALERMO**  
**Settore Città Storica**

Vista la verifica del 28/10/2016, si esprime **Parere Tecnico favorevole**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, con contestuale atto prot. N. 1817208 del 04/11/2016, e **si valida** ai sensi dell'art. 26 comma 8 del del D. Lgs. 50/2016, con contestuale atto n. 1817308 del 04/11/2016.

04 NOV. 2016



Il R.U.P.  
Ing. Tonino Martelli

Lavori di restauro conservativo e di recupero della recinzione e dei corpi edilizi della Villa Giulia a confine con l'Orto Botanico e con l'area AMG. Primo stralcio

CRONOPROGRAMMA

n	fasi di lavoro	1 mese				2 mese					3 mese				4 mese			
		1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.
1	allestimento cantiere	■																
2	scavi, dismissioni, rimozione piante e radici (lato orto Botanico)		■	■	■													
3	posa stuoia, tubi drenanti, drenaggi, ricoprimento (lato Orto Botanico)					■	■	■										
2	scavi, dismissioni (lato Villa Giulia)							■	■	■								
4	posa tubi drenanti, drenaggi, ricoprimento (lato Villa Giulia)									■	■	■	■					
5	restauro cancellata sx						■	■	■	■								
6	restauro cancellata dx										■	■	■	■				
7	restauro piloni														■	■	■	■
8	restauro cancello														■	■	■	
9	stesura tufina																■	■
10	disallestimento cantiere e pulizia finale																	■
		apr-16				mag-16					giu-16				lug-16			
		06.04	11.04	18.04	25.04	02.05	09.05	16.05	23.05	30.05	06.06	13.06	20.06	27.06	04.07	11.07	18.07	25.07