


consegnate al protocollo il 15/06/16 per E.P.

Allegato n° 6

COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO INFRASTRUTTURE



INFORME ALL'ORIGINALI

Ing. Antonio Pino
Autore

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 da eseguirsi per la messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla Torre del Rotolo, dopo il civico n° 1626 in direzione Addaura"

VERBALE DEFINITIVO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Con verbale del 07.01.2015, allegato in copia, si era constatato che i lavori di in oggetto erano stati ultimati secondo quanto previsto in progetto, eccetto la realizzazione del paramento in pietrame a faccia vista delle superficie esterna della sottomurazione in c.a., lavorazione di modesta entità e non incidente sull'uso e sulla funzionalità delle opere, ai sensi dell'art. 172, c.2. del D.P.R. n° 554/99 e ss.mm.ii.

Successivamente, a seguito di diverse comunicazioni e solleciti per le vie brevi e telefoniche, l'Impresa appaltatrice aveva fornito assicurazioni sull'esecuzione delle suddette lavorazioni, senza però provvedere alle stesse per problematiche legate alla presenza di personale in cantiere.

Viste le ultime richieste del R.U.P. con note prot. n° 412369 del 22.05.2015 e n° 459753 del 08.06.2015, allegate in copia, non riscontrate dall'Impresa, è stato intimato alla stessa di ottemperare a quanto richiesto.

In ultimo, l'Impresa, con nota e-mail del 22.06.2015, anch'essa allegata in copia, ha comunicato la propria indisponibilità all'esecuzione delle opere di finitura di cui sopra, in quanto impossibilitata alla presenza con proprie maestranze e mezzi presso il cantiere di Palermo.

Per quanto sopra, in data odierna si dichiara l'ultimazione effettiva dei lavori in appalto.

Palermo, 29 giugno 2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Esp. Geom. Rosario Verga)