

# COMUNE DI PALERMO

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO


UFFICIO RETI E INFRASTRUTTURE

*Progetto per il completamento della via  
Palinuro da via Galatea a via Mondello*



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:



OGGETTO:

*Cronoprogramma*

DATA: Febbraio 2014

SCALA:

Il gruppo di progettazione:

Ing. R. Cairone (Coordinatore del gruppo)

Arch. G. Migliore, Esp. Geom. L. D'Agostino, Esp. Geom. N. Schiera

Il R.U.P.

Ing. M. Verga

Il Capo Area

Arch. V. Vadalà

**Attività**

<b>Nome</b>	<b>Data d'inizio</b>	<b>Data di fine</b>
Incantieramento	01/04/14	14/04/14
Tracciamenti del cantiere	01/04/14	03/04/14
Recinzione con elementi in ferro, rete, ...	04/04/14	07/04/14
Realizzazione viabilità di cantiere	07/04/14	08/04/14
Formazione basamento baracche cantiere	09/04/14	09/04/14
Montaggio baracche cantiere	10/04/14	10/04/14
Allacciamento ai servizi e montaggio macchine	11/04/14	14/04/14
Scavi e demolizione manufatti	15/04/14	07/07/14
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici	15/04/14	07/07/14
Demolizione di muro di recinzione	21/04/14	09/05/14
Opere fognarie	13/05/14	09/06/14
Scavi trincee e stesura letto di posa	13/05/14	09/06/14
Posa tubi ed opere prefabbricate	13/05/14	09/06/14
Rinfianco e rinterro con escavatore	13/05/14	09/06/14
Opere di predisposizione impianto di illuminazione	10/06/14	23/06/14
Scavo a sezione obbligata con escavatore	10/06/14	18/06/14
Posa di tubazione per linee elettriche	11/06/14	19/06/14
Plinti di fondazione pali illuminazione	12/06/14	20/06/14
Rinfianco e rinterro con escavatore	13/06/14	23/06/14
Opere di completamento	24/06/14	31/07/14
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici	24/06/14	02/07/14
Muretti di recinzione in calcestruzzo armato	25/06/14	08/07/14
Montaggio di recinzioni metalliche	09/07/14	22/07/14
intonaci esterni a mano	23/07/14	31/07/14
Sovrastrutture stradali	01/08/14	09/10/14
Formazione di marciapiedi	01/08/14	02/10/14
Formazione di cassonetto stradale	08/08/14	09/10/14
Compattazione del terreno	11/08/14	09/09/14
Formazione strati bituminosi	10/09/14	23/09/14
Opere di manutenzione sul tratto esistente	24/09/14	11/11/14
Segnaletica Stradale	12/11/14	20/11/14
Smobilizzo cantiere	21/11/14	26/11/14

## Diagramma di Gantt

