



COMUNE DI PALERMO

Il Cimitero di S.M. dei Rotoli

IL CAMBIAMENTO




Obiettivi

- ✓ Tumulazione-inumazione salme a deposito
- ✓ Riqualificazione del cimitero
- ✓ Interventi di Ampliamento dei Cimiteri Comunali
- ✓ Riaccensione vecchio forno crematorio
- ✓ Realizzazione nuovo forno crematorio




DECESSI 2020 – 2021 – 2022 – 2023 (luglio +31.2%)




REPORT STATISTICO AL 21 SETTEMBRE 2023 – ELABORAZIONE UFFICIO STATISTICA COMUNE DI PALERMO

SALME a DEPOSITO 2023



Rappresentazione grafica della diminuzione delle salme a deposito a seguito degli effetti degli interventi del **COMMISSARIO di GOVERNO**

Salme a deposito



Operazioni cimiteriali effettuate per il superamento dell'emergenza nel periodo commissariale (anno 2023)

Operazioni Cimiteriali	Operazioni
Esumazioni nei campi	1223
Inumazioni nei campi	1223
Esumazioni nelle sepolture e loculi	2635
Tumulazioni nelle sepolture e loculi	1220
Cremazioni	192
	totale
	6.493


Interventi Manutentivi e Infrastrutturali

✓ Interventi Manutentivi	<i>in corso</i>	✓
✓ Lavori collocazione temporanea loculi	<i>completato</i>	✓
✓ Manutenzione degli edifici, delle sepolture, collocazione loculi ipogei e riparazione forno crematorio		
• Manutenzione edifici	<i>in corso</i>	✓
• Manutenzione sepolture comunali	<i>in corso</i>	✓
• Collocazione loculi ipogei	<i>completato</i>	✓
• Riparazione forno crematorio	<i>completato</i>	✓
✓ Realizzazione nuovo impianto crematorio	<i>affidamento in corso</i>	✓

Interventi Manutentivi e Infrastrutturali


- | | |
|---|---------------------------------------|
| ✓ Realizzazione nuovo campo d'inumazione sez. 473 | <i>affidamento lavori</i> |
| ✓ Realizzazione nuove sepolture all'interno del cimitero | <i>progettazione in corso</i> |
| ✓ Realizzazione opere fognarie | <i>approvazione progetto in corso</i> |
| ✓ Consolidamento strutturale della viabilità | <i>in fase di avvio lavori</i> |
| ✓ Ampliamento del cimitero S.M. di Gesù | <i>progettazione in corso</i> |
| ✓ Ampliamento del cimitero S.M. dei Rotoli | <i>progettazione in corso</i> |
| ✓ Manutenzione e riqualificazione del cimitero | <i>lavori in corso</i> |
| ✓ Rifacimento e consolidamento del muro di confine, del piano stradale e realizzazione nuovi loculi | <i>progettazione in corso</i> |
| ✓ Consolidamento viabilità del cimitero di S.M. dei Rotoli | <i>affidamento lavori</i> |

Quadro sinottico interventi in corso e programmati



- Pulizia e coltivazione campi d'inumazione**
- Realizzazione campo d'inumazione sez. 473**
- Nuovo forno crematorio**
- Collocazione loculi prefabbricati**
- Manutenzione edifici e sepolture – collocazione loculi – riparazione forno crematorio**
- Realizzazione impianto fognario**
- Realizzazione nuove sepolture**
- Realizzazione Consolidamento strutturale viabilità del cimitero**
- Rifacimento muro di confine – consolidamento piano stradale e nuovi loculi**


Ampliamento del cimitero S.M. dei Rotoli



Parcheggio a servizio del cimitero n° 63 posti auto

Area di servizio esclusivo del cimitero

Ampliamento del cimitero S.M. di Gesù



Reperimento posti a seguito interventi

Intervento	Posti inumazione	Posti loculi
Realizzazione campo inumazione sez. 473	165	
Realizzazione nuove sepolture - stralcio		300
Intervento di ampliamento del cimitero di S.M. Gesù	700	900
Intervento di manutenzione e riqualificazione S.M. dei Rotoli		130
Rifacimento muro di confine, ... e realizzazione nuovi loculi		400
Intervento di manutenzione edifici, sepolture		192
Trasformazione degli alveari delle sepolture (<i>già realizzati</i>)		70
Collocazione loculi ipogei (<i>già realizzati</i>)		185
Collocazione loculi temporanei (<i>già realizzati</i>)		400
	totale	865
		2.582

Forniture – Servizi – Consulenze - Convenzioni

✓ Accordo Dip. Arch. UNIPA rilievo topografico, data base e censimento dei manufatti	<i>in corso</i>	✓
✓ Consulenza aggiornamento PAI	<i>completato</i>	✓
✓ Servizio di cremazione presso impianti fuori comune	<i>completato</i>	✓
✓ Convenzione Dipartimento Medicina Legale del Policlinico	<i>completato</i>	✓
✓ Servizio di bird control per allontanamento di gabbiani	<i>in corso</i>	✓
✓ Convenzione Associazione di volontariato	<i>da avviare</i>	✓
✓ Fornitura e mezzi per superamento barriere architettoniche	<i>da avviare</i>	✓
✓ Servizio di conduzione e manutenzione forno crematorio	<i>in corso</i>	✓
✓ Servizio di project management consultant PMC	<i>in corso</i>	✓

Strumenti per l'accelerazione dei tempi procedurali

- ✓ **Abbreviazione per l'acquisizione dei pareri relativi agli interventi infrastrutturali** ✓
- ✓ **Definire scadenze delle fasi per ogni azione del programma del Commissario tempi brevi e certi** ✓
- ✓ **Semplificare procedure di affidamento per la tempestiva realizzazione degli interventi** ✓
- ✓ **Acquisizione servizio di supporto RUP per uniformare modelli, bandi e procedure** ✓
- ✓ **Reperimento finanziamenti per la copertura economica di tutti gli interventi previsti nel programma** ✓

Fonti di finanziamento degli interventi infrastrutturali

#	Denominazione dell'intervento	Importo finanziato	Fonte di finanziamento	Note
3	"Realizzazione di nuove sepolture all'interno del cimitero di S. Maria dei Rotoli" – stralcio	€ 2.000.000	Fondi Statali FAS	Rimodulazione dell'elenco degli interventi finanziati con Delibera CIPE 69/2009 con Deliberazione di G.C. n 182 del 15/09/2022.
4	"Realizzazione opere fognarie cimitero Santa Maria dei Rotoli"	€ 550.000		
1	"Realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio esistente"	€ 3.738.271	Fondi Statali FAS (€ 988.270,82) Fondi comunali (€ 2.750.000,00)	Fondi Fas: Variazioni di bilancio con stanziamento di avanzo presunto di cui al Decreto Commissariale n. 58 del 31/07/2023 e riprogrammazione di fondi FAS ¹ .
6	"Ampliamento del cimitero di S. Maria di Gesù"	€ 4.000.000	Fondi Statali FAS	
7	"Ampliamento del cimitero di S. Maria dei Rotoli"	€ 1.500.000		
8	"Manutenzione e riqualificazione del cimitero di S. Maria dei Rotoli"	€ 2.500.000		
9	"Rifacimento del muro di confine, del piano stradale con consolidamento del ciglio stradale a monte del cimitero di S. Maria dei Rotoli e realizzazione di nuovi loculi "	€ 3.511.729		
2	"Realizzazione di un Campo di inumazione sez. 473 nel cimitero di S. Maria dei Rotoli"	€ 350.000	Fondi Statali - Contributo per il superamento dell'emergenza cimiteriale	Contributo statale per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale assegnato al Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 c. 880 della legge 30/12/2021 n. 234.
10	"Manutenzione degli edifici e delle sepolture di proprietà dell'Amministrazione nei cimiteri cittadini, collocazione loculi ipogei e riparazione forno crematorio"	€ 1.650.000		
5	"Consolidamento strutturale della viabilità del Cimitero di S. Maria dei Rotoli"	€ 1.395.494	Fondi Statali - Decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2022	Contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1, c. 139 L. 30/12/2018, n. 145.

totale € 21.195.494,00

Svuotamento dei locali di deposito salme



Riqualficazione del cimitero e dei servizi all'utenza



Ripristino della Legalità – demolizione loculi abusivi



Sono stati demoliti 74 loculi realizzati abusivamente

Riqualificazione e accensione del forno crematorio



1.1. Fase di progettazione e affidamento



1.2. Fase di esecuzione



La durata dei lavori è fissata in **450 giorni**⁵.

Realizzazione nuovo forno crematorio nel cimitero di S.M. del Rotoli, in ampliamento dell'esistente

NUOVO CAMPO INUMAZIONE

2.1. Fase di progettazione e affidamento



2.2. Fase di esecuzione




La durata dei lavori è fissata in **150 giorni**⁷.

Realizzazione nuovo campo d'inumazione SEZ 473 nel cimitero di S.M. dei Rotoli

NUOVE SEPOLTURE

3.1. Fase di progettazione e affidamento



Realizzazione nuove sepolture all'interno del cimitero di S.M. dei Rotoli

3.2. Fase di esecuzione

Da definire a valle dell'avvio della procedura di affidamento.

4.1. Fase di progettazione e affidamento




Realizzazione opere fognarie nel cimitero di S.M. dei Rotoli

4.2. Fase di esecuzione


Da definire a valle dell'avvio della procedura di affidamento.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VIABILITA'

5.1. Fase di progettazione e affidamento



5.2. Fase di esecuzione




La durata dei lavori è fissata in 60 giorni.

Consolidamento strutturale della viabilità del cimitero di S.M. dei Rotoli

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO S.M. di Gesù

6.1. Fase di progettazione e affidamento



Ampliamento del cimitero di
S.M. di Gesù

6.2. Fase di esecuzione

Da definire a valle dell'avvio della procedura di affidamento.

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO S.M. dei Rotoli

7.1. Fase di progettazione e affidamento




Ampliamento del cimitero di
S.M. dei Rotoli

7.2. Fase di esecuzione


Da definire a valle dell'avvio della procedura di affidamento.

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO

8.1. Fase di progettazione e affidamento



8.2. Fase di esecuzione




La durata dei lavori è fissata in 365 giorni.

Manutenzione e riqualificazione del cimitero di S. M. dei Rotoli

RIFACIMENTO, CONSOLIDAMENTO E NUOVI LOCULI NEL MURO DI CONFINE

9.1. Fase di progettazione e affidamento



9.2. Fase di esecuzione

Da definire a valle dell'avvio della procedura di affidamento.

Rifacimento del muro di confine, del piano stradale con consolidamento del ciglio stradale a monte del cimitero di S.M. dei Rotoli e realizzazione nuovi loculi

MANUTENZIONE EDIFICI, SEPOLTURE COMUNALI, COLLOCAZIONE LOCULI IPOGEI E RIPARAZIONE FORNO CREMATORIO

10.1. Fase di esecuzione



Manutenzione degli edifici e delle sepolture di proprietà dell'Amministrazione nei cimiteri cittadini, collocazione loculi ipogei e riparazione forno crematorio

L'UNICO MODO
PER INIZIARE
A FARE
QUALCOSA È
SMETTERE DI
PARLARE E
AGIRE.

Walt Disney



Ufficio del Commissario di Governo

GRAZIE

