

STATO D'AVANZAMENTO PROGETTI FOGNARI FINANZIATI
OTTOBRE 2013

INTERVENTI FOGNARI FINANZIATI CON DELIBERA CIPE DEL 30/04/2012

OGGETTO	IMPORTO (€ mil.)	APPROVAZIONE (Comm.ne Ministeriale)	APPROVAZIONE (Tecnica / Amm.va)	GARA (previsione)
Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari	26,407	Approvato nella seduta del 18/07/2013	Trasmesso alla Commissione Regionale dei LL.PP. in data 12/04/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione	Approvazione Bando entro Dic./2013
Completamento Collettore Sud Orientale	14,000 (+18,473)	<i>In attesa rimodulazione APQ richiesta alla Regione con lettera del 1/08/2013 per finanziamento integrativo</i>		
Realizzazione rete fognaria Quartiere Marinella	1,528	Approvato nella seduta del 25/07/2013	Approvato in Conferenza dei Servizi in data 11/04/2013	Approvazione Bando entro Dic./2013
Rete fognante Sferracavallo	5,494	Approvato nella seduta del 25/07/2013	Conferenza dei Servizi il 30/Ott./2013	Approvazione Bando entro Mar./2014
Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra la Via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel Canale	10,642	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero	Trasmesso all'Ing. Capo del G.C. per l'indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 1/08/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione	Approvazione Bando entro Mar./2014
Realizzazione della fognatura di Via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi del Canale Mortillaro	6,940	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero	Trasmesso all'Ing. Capo del G.C. per l'indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 5/06/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione	Approvazione Bando entro Mar./2014

Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle	9,060	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - <i>In attesa di approvazione dal Ministero</i>	Da trasmettere all'Ing. Capo del G.C. per l'indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 5/06/2013 - <i>In attesa di approvazione dalla Regione</i>	Approvazione Bando entro Mar./2014
Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel Fiume Oretto, mediante convogliamento dei liquami nel collettore sud-orientale attraverso il collettore di Via Stazzone	1,581	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - <i>In attesa di approvazione dal Ministero</i>	Progetto preliminare da approvare ed appaltare	Approvazione Bando entro Febr./2014
Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne	1,200	<i>Progettazione preliminare in corso</i>		
Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia	1,124	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - <i>In attesa di approvazione dal Ministero</i>	Progetto preliminare da approvare ed appaltare	Approvazione Bando entro Febr./2014
Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia	1,220	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - <i>In attesa di approvazione dal Ministero</i>	Progetto preliminare da approvare ed appaltare	Approvazione Bando entro Febr./2014
Progetto del collettore a sistema misto dalla Via Palmerino Molara alla Via Ponticello Oneto e dalla Via Ponticello Oneto alla Via Paruta e ramo da Ponticello Oneto a Fondo Badami	1,600	<i>Progettazione preliminare in corso</i>		
Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondoverde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina	18,473 (-18,473)	<i>In attesa rimodulazione APQ richiesta alla Regione con lettera del 1/08/2013 per finanziamento integrativo In attesa della Commissione Tecnica richiesta al Ministero con lettera del 6/08/2013 per riformulazione previsione progettuale</i>		

INTERVENTI FOGNARI FINANZIATI CON ALTRI FONDI

OGGETTO	IMPORTO (€ mil.)	Fase della Progettazione	APPROVAZIONE (<i>Tecnica / Amm.va</i>)	GARA (previsione)
Rete fognaria in via Messina Marine dal Fiume Oreto allo Sperone	14,000	Progettazione esecutiva in corso	Validazione del RUP Dic./2013	Approvazione Bando Febbr./2014
Costruzione della fognatura in via Mango e Atanasio	2,000	Progettazione esecutiva redatta	Validazione del RUP Nov./2013	Approvazione Bando Febbr./2014
Manutenzione straordinaria Canale Boccadifalco	3,75	Progettazione esecutiva in corso	Validazione del RUP Apr./2014	Approvazione Bando Giugno/2014

INTERVENTI FOGNARI CANTIERATI E/O DI IMMINENTE CANTIERAZIONE

OGGETTO	IMPORTO (€ mil.)	Fase della Cantierizzazione	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
Collettore fognario in via Branaccio	6,000	CANTIERE in corso		DIC./2013
Disinquinamento della fascia costiera	22,000	LAVORI DA consegnare	OTT./2013	
Costruzione della fognatura in via Due Vanelle	3,700	LAVORI DA consegnare	OTT./2013	
Manutenzione straordinaria e bonifica Canale Ferro di Cavallo	4,900	LAVORI consegnati	NOV./2013	