

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**




# I.C. "ARENELLA"



## COMUNE DI PALERMO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE OPERE PUBBLICHE  
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

|   |  |  |
|---|--|--|
| <div>OGGETTO</div> <div>Programma Operativo Nazionale FESR "<i>Ambienti per l'apprendimento</i>" Asse II "<i>Qualità degli ambienti scolastici</i>"</div> <div>Obiettivo C <i>"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti" - Intervento Plesso "Di Bartolo" - I.C. Arenella</i></div> | TAV. 15.2  |  |
|   | Progetto prelim.   |  |
|   | Progetto defin.  |  |
|   | Progetto esec.   | ✕  |
| <div>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</div> <div>LAYOUT DI CANTIERE E DIAGRAMMA DI GANTT</div>  |  |  |
|   | DICEMBRE 2013  |  |
| <div>IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE</div> <div>Ing. L. Triolo<br/>(progettista e coordinatore del gruppo)<br/>Arch. B. Cirrito (progettista)<br/>Ing. G. Letizia (progettista delle strutture)<br/>Dott. A. Gioietta (geologo)<br/>Esp. Prog. F. Lombardo (progettista)<br/>Esp. Geom. P. Adelfio (progettista)<br/>Arch. G. Lopes (coordinatore della sicurezza)</div>   | <div>IL RESPONSABILE UNICO<br/>DEL PROCEDIMENTO</div> <div>Dir. Scolastico<br/>Dott. Giacomo Cannata</div> | <div>IL SUPPORTO AL R.U.P.</div> <div>Arch. D. Pirrone</div> |



| LAVORI                              | IMPORTI | INIZIO     | FINE       | GIORNI | GIUGNO/14 |  |  |  |  |  |  | LUGLIO/14 |  |  |  |  |  |  | AGOSTO/14 |  |  |  |  |  |  | SETTEMBRE/14 |  |  |  |  |  |  | OTTOBRE/14 |  |  |  |  |  |  | NOVEMBRE/14 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.- Incantieramento                 |         |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.- [SQ33] Installazione baracche | 0,00    | 02/06/2014 | 13/06/2014 | 12     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.- [SQ33]                        | 0,00    | 02/06/2014 | 06/06/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.- [SQ33] Installazione di macch | 0,00    | 09/06/2014 | 13/06/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 2.- FINITURE                        | 0,00    |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.- [SQ31] Pavimentazioni         | 0,00    | 02/06/2014 | 06/06/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.- [SQ31] Rivestimenti           | 0,00    | 09/06/2014 | 13/06/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.- [SQ31] Realizzazione intonaci | 0,00    | 23/06/2014 | 27/06/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.- [SQ31] Pitturezioni interne   | 0,00    | 23/06/2014 | 30/06/2014 | 8      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 3.- IMPIANTI                        | 0,00    |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.- [SQ20] Impianto elettrico     | 0,00    | 02/06/2014 | 24/10/2014 | 90     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.- [SQ19] Impianto CONDIZIONAMEN | 0,00    | 02/06/2014 | 21/11/2014 | 45     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 4.- IMPIANTI ELETTRICI              | 0,00    |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.- [SQ20] Posa cavi elettrici    | 0,00    | 04/08/2014 | 08/08/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.- [SQ20] Posa apparecchiature d | 0,00    | 18/08/2014 | 17/10/2014 | 61     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.- [SQ20] Montaggio quadri elett | 0,00    | 18/08/2014 | 22/08/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.- [SQ20] Impianto di terra      | 0,00    | 13/10/2014 | 17/10/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 5.- IMPIANTI BASSA TENSIONE         | 0,00    |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.- [SQ20] Impianti citofonici    | 0,00    | 15/09/2014 | 19/09/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.- [SQ20] Installazione antenne  | 0,00    | 22/09/2014 | 24/09/2014 | 3      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.- [SQ20] Impianti telefonici    | 0,00    | 24/09/2014 | 26/09/2014 | 3      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 6.- DEMOLUZIONE COPERTURE           | 0,00    |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.- [SQ33] Montaggio ponteggi e s | 0,00    | 09/06/2014 | 13/06/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.- [SQ31] Demolizione copertura  | 0,00    | 03/11/2014 | 07/11/2014 | 5      |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 7.- [SQ31] RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE | 0,00    | 02/06/2014 | 13/06/2014 | 12     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.- [SQ31] MONTAGGIO E SMONTAGGIO | 0,00    | 01/07/2014 | 31/10/2014 | 123    |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.- [SQ31] Verniciatura infissi e | 0,00    | 01/10/2014 | 24/10/2014 | 24     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.- [SQ31] Pluviali               | 0,00    | 01/10/2014 | 10/10/2014 | 10     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 8.- [SQ31] INTERVENTI COPERTURA     | 0,00    | 03/11/2014 | 21/11/2014 | 19     |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| PARZIALI                            | -----   |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| PROGRESSIVI                         | -----   |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| MESE                                | -----   |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                     |         |            |            |        | GIUGNO/14 |  |  |  |  |  |  | LUGLIO/14 |  |  |  |  |  |  | AGOSTO/14 |  |  |  |  |  |  | SETTEMBRE/14 |  |  |  |  |  |  | OTTOBRE/14 |  |  |  |  |  |  | NOVEMBRE/14 |  |  |  |  |  |  |
|                                     |         |            |            |        |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |