FASE	SOTTOFASE	Prima settimana								Seconda settimana								Terza settimana								Quarta settimana						
		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
Istallazione Cantiere																																
Copertura	allestimento di ponteggi																															
	sigillatura cappellotti																															
	collocazione di grondaie e pluviali																															
	tinteggiatura fronti esterni																															
	smontaggio di ponteggi																															
Realizzazione pozzetti	Scavo																															
	Posa in opera di pozzetti																															
	Reinterro																															
	Verniciatura opere in ferro																															
Palestra interna	smoniaggio delle attrezzature																															
	rimozione della vecchia pavimentazione																															
	formazione del piano di posa																															
	posa in opera di manto sportivo																															
	tinteggiatura																															
	Trasporto alle pubbliche discariche																															
Chiusura cantiere																																

Quinta settimana							Sesta settimana							Settima settimana							Ottava settimana							Nona settimana							Decima settimana						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

Undicesima settimana								Dodicesima settimana								Tredicesima settimama							
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	